



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

OF. Nº 696/2022

Guaíba, 05 de julho de 2022.

Senhor Presidente,

Honra-nos cumprimentá-lo, na oportunidade em que respondemos ao **Ofício nº 116/2022**, desta Casa Legislativa, que nos encaminhou o **Requerimento nº 374/2022** apresentado pela **Vereadora Carla Vargas – PTB**.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Diante desta situação, solicitamos que Secretaria Municipal de Educação envie a esta Casa Legislativa as seguintes informações a respeito da obra em questão:

- 1) Relatório da situação atual da obra, com o percentual de conclusão até o momento;**
- 2) Cronograma de execução das etapas restantes;**
- 3) Descritivo de todos os serviços realizados e já pagos vinculados aos contratos da referida obra;**
- 4) Manifestação de quais medidas foram e/ou serão adotadas quanto a atual paralisação da obra e a possível ocorrência de dano ao erário público.**

REQ 374/2022 - AUTORIA: Ver.^a Carla Vargas
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portal/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 018906 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 5B2BD09E3E30F86D1EC949DDE008FA97





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por meio deste, informar o que segue abaixo.

1) Relatório da situação atual da obra, com percentual de conclusão até o momento.

A obra encontra-se paralisada por inércia da empresa que aguarda parecer de solicitação de reequilíbrio financeiro. O pedido de reequilíbrio financeiro baseia-se no aumento dos preços dos materiais, no período pandêmico, principalmente do aço, pois é um material utilizado na proporção de 100% da cobertura da obra. O processo tramita na Secretaria de Licitações e Contratos. O percentual de conclusão da obra, até o momento, é de 64,38%, conforme última medição realizada no dia 24/03/2022.

2) Cronograma de execução das etapas restantes;

Após a definição do reequilíbrio financeiro e a retomada do canteiro de obras com a empresa executora, o cronograma seguirá com a conclusão da cobertura metálica, construção do piso, instalações de vasos e pias nos vestiários e aberturas, pintura e conclusão da obra, o que se estima demandar, ainda 5(cinco) meses de canteiro de obras. O cronograma previa conclusão da obra para março/2022, porém, em razão da indefinição da análise do pedido de reequilíbrio financeiro, houve atraso nesta previsão.

3) Descritivo de todos os serviços realizados e já pagos vinculados ao contrato da referida obra;

A obra já foi executada em parte. O local de acesso da escola ao ginásio está concluído. O local dos vestiários, com revestimentos e acabamentos, além da pintura do prédio dos ginásios, a distribuição da rede de esgoto e a ligação do esgoto com a rede coletora, entrada de energia elétrica pronta, muros de contenção e de cercamento do pátio com acabamento.

4) Manifestação de quais medidas foram e/ou serão adotadas quanto a atual paralisação da obra e a possível ocorrência de dano ao erário público;

Para o Contrato ser retomado, aguarda-se a finalização do processo digital n.º 27.083/2021 (Reajuste financeiro ao Contrato

REQ 374/2022 - AUTORIA: Ver.ª Carla Vargas
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/portall/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 018906 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 5B2BD09E3E30F86D1EC949DDE008FA97





PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÍBA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
GESTÃO 2021/2024
GABINETE DO PREFEITO

017/2021) tramitado pela última vez, em data de 18/05/2022, pelo Secretário Marcelo Verlindo ao Eng. Octacílio Coimbra, onde solicita: *"que esse engenheiro aplique os cálculos de reajuste, com base na planilha SINAP1 de todos os insumos que compuseram a planilha original da administração e da proposta aplicando o desconto em % oferecido pela empresa adjudicatária da Licitação"*. Entende-se que, havendo a retomada em breve, não ocorrerá dano ao erário público, visto que já há 64,38% da obra concluída, conforme 8ª medição. Contando com a costumeira atenção e colaboração. Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

MARCELO SOARES Assinado de forma digital
por MARCELO SOARES
REINALDO:899235 REINALDO:89923570010
70010 Dados: 2022.07.08
12:14:55 -03'00'

Marcelo Soares Reinaldo
Prefeito Municipal

Ao
Exmo. Sr^o,
Marcos Sidney Silva de Oliveira
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS

REQ 374/2022 - AUTORIA: Ver.^a Carla Vargas
VERIFIQUE A AUTENTICIDADE EM <https://www.camaraguaiba.rs.gov.br/porta/autenticidadepdf>
CODIGO DO DOCUMENTO: 018906 CHAVE DE VERIFICACAO DE INTEGRIDADE: 5B2BD09E3E30F86D1EC949DDE008FA97

